ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

151 : (123)

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ)

ಅ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳೆಷ್ಟು; ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 2009–10 ರಿಂದ 2012–13 ರವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಬ್ತು 31.01.2013 ರವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆವಾರು ನೀಡುವುದು;

ಆ) ಬೂದಿಗೆರೆ, ಸೀಗೆಹಳ್ಳ, ಕಾಚಿನಕಟ್ಟೆ, ದೊಡ್ಡಿಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿ ಏನು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಆಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳೇನು;

ಇ) ಎಲ್ಲಾ ಏತ ನೀರಾವರಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು?

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ.ಕಾರಜೋಳ

(ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು.)

ಅ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈವರೆವಿಗೆ ಒಟ್ಟು 03 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ–1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ–2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇ) ಬೂದಿಗೆರೆ, ಸೀಗೆಹಳ್ಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

ಮೆಸ್ಕಾಂ (ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್), ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 2012ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಚಿನಕಟ್ಟೆ ಕೊರಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡಿಮಟ್ಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ								ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ.ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:123 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ–1							
ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀಷಿ ರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	2009 ರವರೆಗೆ		2009–10		2010–11		2011–2012		2012–13		ಒಟ್ಟು		ಜನವರಿ–2013 ಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
				ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ನಬಾರ್ಡ್ –X	ಕೊಮ್ಮನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳಲೂರು ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ, ಸುತ್ತುಕೋಟಿ ಕೆರೆ, ಐಯ್ಯನ ಕೆರೆ, ಹರಮಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೀಗೆಹಳ್ಳ ಕೆರೆ,	625.00	307.38	307.38	204.98	204.98	127.73	127.73	25.10	25.10	–	–	665.19	665.19	ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕ್‌ವೆಲ್, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ತೊಟ್ಟಿಗಳು (ಹರಮಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೆಷಿನರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 17.497 ಕಿ.ಮೀ

		ಬೂದಿಗರೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು.													ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 15.422 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 2.075 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	2009 ರವರೆಗೆ		2009–10		2010–11		2011–2012		2012–13		ಒಟ್ಟು		ಜನವರಿ–2013 ಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
				ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ನಬಾರ್ಡ್ –XI	ಕಾಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	148.41	148.41	21.72	21.72	–	–	–	–	–	–	170.13	170.13	ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ ಚಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರುವಿಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	2009 ರವರೆಗೆ		2009–10		2010–11		2011–2012		2012–13		ಒಟ್ಟು		ಜನವರಿ–2013 ಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
				ಅನುದಾನ	ಮೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಮೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಮೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಮೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಮೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಮೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ನಬಾರ್ಡ್–XI	ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	62.46	62.46	62.46	–	–	–	–	–	–	–	–	62.46	62.46	ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2009ರಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಲಾಗಿದ್ದು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತ ದೆ. 2010ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ನೀರು ಕರಾಕರಣೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ.ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:123 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ–2

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಆಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು
1	3	4	5
1	ಕೊಮ್ಮನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳಲೂರು ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ, ಸುತ್ತುಕೋಟಿ ಕೆರೆ, ಐಯ್ಯನ ಕೆರೆ, ಹರಮಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೀಗೆಹಳ್ಳ ಕೆರೆ, ಬೂದಿಗೆರೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು.	ಯೋಜನೆಯ ಕರಾರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 23–02–2008ರಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು (ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ: 37/07–08), ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 25 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಯೋಜನೆಯ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್‌ನ ಸರಪಳಿ 2.525 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.735 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ ಭನ್ನಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುಕೋಟೆ ಕೆರೆಯ ಸರಪಳಿ 1.660 ಕಿ.ಮೀ 1.83 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ರೈತರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಐಟಂಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಐಟಂಗಳ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
2	ಕಾಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯೋಜನೆಯ ಕರಾರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 03–01–2007 ರಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು (ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ: 16/06–07), ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 12 ತಿಂಗಳು, ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರುವಿಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಆಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು
1	3	4	5
3	ದೊಡ್ಡಿಮಟ್ಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಯೋಜನೆಯ ಕರಾರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 03–02–2009 ರಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು (ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ: 56/08–09), ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 06 ತಿಂಗಳು, ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2009ರಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 2010ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ನೀರು ಕರಾಕರಣೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.